

Projekt: Kindergarten Zarten  
Bauherr: Gemeinde Kirchzarten  
Freiburg, 01.12.2021

Kostenverfolgung nach Gewerken 1. Bauabschnitt

Gewerke/Vergabeeinheiten	Kosten- berechnung	Änderungen nach Kosten- berechnung	Bemerkungen	Kosten- fortschreibung	Bepreistes LV	Angebot mit Stundenlohn- arbeiten	Auftrag ohne Stundenlohn- arbeiten	Stundenlohn- arbeiten beauftragt	Nachträge beauftragt	Bemerkungen	Auftrag aktuell
01 Landschaftsbauarbeiten	99.567,00	5.700,00 1.000,00 11.000,00 3.000,00	Größere und in der Anzahl erhöhte Bäume incl. Fertigstellungspflege, Zusage des AG nach Wunsch i. R. der Elternabende Hecke/Sichtschutz an Zaun Südseite incl. Fertigstellungspflege, Zusage des AG nach Wunsch i. R. der Elternabende Roden Baufeld, aus Kosten Arch. Götz, in Absprache Ausschreibung bei Landschaftsbau Fläche Plateau Hügel/Baumhaus mit Fallschutz Holzschnitzel	120.267,00	131.917,15	106.653,05					106.653,05
02 Holzspielemente Angebot Holzbau Wehrle	15.027,00			15.027,00	15.027,00						
03 Baumhaus versetzen Angebot Fa. Vitabor ohne Angebot Vitabor	10.280,00 2.000,00			10.280,00 2.000,00	10.280,00 2.000,00						
Summen netto zuzüglich 19% MwSt.	126.874,00 24.106,06	20.700,00 3.933,00		147.574,00 28.039,06	159.224,15 30.252,59	106.653,05 20.264,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		106.653,05 20.264,08
Summen brutto	150.980,06	24.633,00		175.613,06	189.476,74	126.917,13	0,00	0,00	0,00		126.917,13