

Projekt: Kindergarten Zarten  
Bauherr: Gemeinde Kirchzarten  
Freiburg, 16.06.2023

Kostenverfolgung nach Gewerken 2. Bauabschnitt

Gewerke/Vergabeeinheiten	Kosten- berechnung	Änderungen nach Kosten- berechnung	Bemerkungen	Kosten- fortschreibung	Bepreistes LV	Angebot mit Stundenlohn- arbeiten	Auftrag ohne Stundenlohn- arbeiten	Stundenlohn- arbeiten beauftragt	Nachträge beauftragt	Bemerkungen	Auftrag aktuell
01 Landschaftsbauarbeiten	128.545,00	34.604,31	Baupreisteigerung nach BKI von 2/2021 (125,2) zu 01/2023 (158,9) = 26,92%	177.149,31	194.871,50	171.254,99					171.254,99
		5.000,00	Größere und in der Anzahl erhöhte Bäume incl. Fertigstellungspflege, Zusage des AG nach Wunsch i. R. der Elternabende								
		2.500,00	neue Nestschaukel, da gelagerte nicht einbaubar								
		3.000,00	neue Spielhaus, da altes nicht zu erhalten war								
		2.000,00	Kabelzugschacht, zusätzlich für Kabelanbindung								
		1.500,00	Menge Pflasterbelag, die in der Kostenberechnung dem 1. BA zugeordnet war, aber im 2. BA realisiert wird								
											0,00
											0,00
Summen netto	128.545,00	48.604,31		177.149,31	194.871,50	171.254,99	0,00	0,00	0,00		171.254,99
zuzüglich 19% MwSt.	24.423,55	9.234,82		33.658,37	37.025,59	32.538,45	0,00	0,00	0,00		32.538,45
Summen brutto	152.968,55	57.839,13		210.807,68	231.897,09	203.793,44	0,00	0,00	0,00		203.793,44