

## Errichtung provisorische Kindergarten-Containeranlage am Evangelischen Kindergarten Kirchzarten

### Vergleich Miete der Anlage über 72 Monate zu Kauf der Anlage

Pos	Inhalt	Miete	Kauf
1,10	Statik	6.300,00 €	6.300,00 €
1,20	GEG	4.500,00 €	4.500,00 €
1,30	Bau-WC	400,00 €	400,00 €
1,40	Bauwasser	100,00 €	100,00 €
1,50	Fundament Container	14.280,00 €	
1,60	Fundament Wärmepumpe	500,00 €	
1,70	Lieferrn Aufbau	100.000,00 €	100.000,00 €
1,80	Miete 48 Mt	504.000,00 €	
1,90	Miete weitere 24 Mt	252.000,00 €	
1,100	Rückbau	38.300,00 €	
1,110	Kauf		907.000,00 €
2,10	Stundenlohn Facharbeiter	1.632,00 €	1.632,00 €
2,20	Stundenlohn Helfer	992,00 €	992,00 €
2,30	Kleingeräte	1.600,00 €	1.600,00 €
	netto	924.604,00 €	1.022.524,00 €
	19% MwSt	175.674,76 €	194.279,56 €
	<b>brutto</b>	<b>1.100.278,76 €</b>	<b>1.216.803,56 €</b>
	Differenz		116.524,80 €
	Umrechnung in Monate		9,33
Ein Kauf der Anlage ist ab einer Standzeit von 82 Monaten preisgünstiger wie Miete.			

Stand 27.06.2023