

Dipl.-Ing. Martin Götz, Hohlgasse 4, 79199 Kirchzarten
Gemeinde Kirchzarten
FB 5 – Bauamt
z. Hd. Frau Süppel
Talvogteistraße 2a

79199 Kirchzarten

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
AM

Ihre Schreiben vom

D-79199 Kirchzarten
Dienstag, 27. Juni 2023

**BAUVORHABEN: Errichtung provisorische Kindergarten-Containeranlage am
Evangelischen Kindergarten Kirchzarten**

**Erläuterungen zu den Vergabevorschlägen Erdbau,
Containerbau, Blitzschutz**

Sehr geehrte Frau Süppel,
sehr geehrter Herr Schill,
sehr geehrte Damen und Herren,

462.225.02 Erdbauarbeiten:

- öffentliche Ausschreibung, 3 Angebote, siehe Vergabevorschlag und Preisspiegel
- Kostenberechnung vom 30.11.2022, brutto 163.372,50 Euro
- günstigster Bieter Grafmüller GmbH aus 77736 Zell a. H., brutto 166.931,13 Euro

462.225.13 Containerbau:

- öffentliche Ausschreibung, 2 Angebote, siehe Vergabevorschlag und Preisspiegel
- Kostenberechnung vom 30.11.2022, für 48 Monate Miete brutto 1.001.717,65 Euro
- günstigster Bieter Würzburger GmbH aus 79415 Reinweiler, für 72 Monate Miete brutto 1.100.278,76 Euro
- günstigster Bieter Würzburger GmbH aus 79415 Reinweiler, für *Kauf* brutto 1.216.803,56 Euro. Differenz Miete 72 Monate zu Kauf brutto 116.524,80 Euro.
- Ein Kauf der Anlage ist ab einer Standzeit von 82 Monaten günstiger wie Miete, siehe Excelauflistung.

Blitzschutzarbeiten:

- Angebotseinholung bei 2 Bieter, 2 Angebote, beide Angebote gültig, wertbar und vergleichbar
- Kostenberechnung vom 30.11.2022, als Kleingewerk in KG 400 enthalten
- günstigstes Angebot Heim Blitzableiterbau GmbH aus 79100 Freiburg, brutto 4.134,95 Euro

Siehe Email samt Anlagen vom 27.06.2023.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Annett Meier

Architekturbüro Götz

Die Verteiler werden gebeten, entsprechend Ihrer Zuständigkeit dieses Schreiben weiterzuleiten.