

Gemeinde Kirchzarten \* FFW Kirchzarten \* Anbau Fluchttreppe mit Fluchtbalkon, Gewerbestraße 4, 79199 Kirchzarten

Zusammenstellung der Kostenverfolgung Stand 03.11.2016

freigegeben Fachplaner

gezahlt Bauherr

Gewerk	Kostenschätzung vom 11.01.2016 brutto	Vergabevorschlag (Bauvertrag) brutto	Nachtrag zum Bauvertrag brutto	Bauvertrag + Nachträge brutto	Prognose aktuell brutto	1. AZ brutto	2. AZ brutto	Rapport brutto	SZ brutto	Gewährleistung 4 Jahre brutto	gezahlt Endbetrag aktuell brutto	offen Bauvertrag + NA aktuell brutto	Kostenentwicklung mit Begründung der Mehr- oder Minderkosten
<b>Brandmeldeanlage</b> Schillinger Freiburg KG 400 Ausschreibung, Gruber	65.000,00 €	47.556,43 €		47.556,43 €	48.000,00 €					offen	0,00 €	47.556,43 €	
<b>Erdbau, Rohbau</b> Steinhauser Kirchzarten KG 300 Ausschreibung, Götz	45.000,00 €	26.163,88 €		26.163,88 €	26.500,00 €					offen	0,00 €	26.163,88 €	
<b>Schlosser</b> Wittmer, Lenzkirch KG 300 Ausschreibung, Götz	36.000,00 €	40.214,56 €		40.214,56 €	40.500,00 €					offen	0,00 €	40.214,56 €	
<b>Fenster, Raffstore</b> KG 300 Angebotseinholung, Götz	18.000,00 €	0,00 € mit Nachlaß ohne Skonto		0,00 €	5.000,00 €					keine	0,00 €	0,00 €	
<b>Putz, Fassade</b> KG 300 Angebotseinholung, Götz	0,00 €	0,00 € mit Nachlaß ohne Skonto		0,00 €	3.000,00 €					keine	0,00 €	0,00 €	
<b>Elektro</b> KG 400 Angebotseinholung, Götz	5.000,00 €	0,00 € mit Nachlaß ohne Skonto		0,00 €	2.500,00 €					keine	0,00 €	0,00 €	
<b>Außenanlagen</b> KG 500 Angebotseinholung, Götz	6.000,00 €	0,00 € mit Nachlaß ohne Skonto		0,00 €	6.000,00 €					keine	0,00 €	0,00 €	
<b>Logo Kirchzarten</b> KG 600 Angebotseinholung, Götz	2.500,00 €	0,00 € mit Nachlaß ohne Skonto		0,00 €	2.500,00 €					keine	0,00 €	0,00 €	
<b>kleine Aufträge</b>  KG 300-600 Angebotseinholung	8.500,00 €	0,00 €		0,00 €	500,00 €						0,00 €	0,00 €	
<b>Summe KG 300 + KG 400</b>	186.000,00 €	113.934,87 €		113.934,87 €	134.500,00 €						0,00 €	113.934,87 €	
<b>Architekt</b> Götz, Kirchzarten KG 700											0,00 €		
<b>Statik</b> Theobald, Kirchzarten KG 700	Nebenkosten pauschal ca. 18%	Nebenkosten pauschal ca. 18%		Nebenkosten pauschal ca. 18%	Nebenkosten pauschal ca. 18%	13.685,00 €					13.685,00 €		
<b>Brandschutzsachverständiger</b> Gruber, Eichstetten KG 700	aus KG 300-500	aus KG 300-500		aus KG 300-500	aus KG 300-500						0,00 €		
<b>Summe KG 700</b>	33.500,00 €	20.550,00 €		20.550,00 €	23.500,00 €						13.685,00 €		
<b>Gesamtsumme</b>	219.500,00 €	134.484,87 €		134.484,87 €	158.000,00 €						13.685,00 €	120.799,87 €	

Kostenverfolgung FFW Kirchzarten, Anbau Fluchttreppe mit Fluchtbalkon, Gewerbestraße 4 --- Stand 03.11.2016