

Gemeinde Kirchzarten	TISCHVORLAGE
☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich	
Amt / Aktenzeichen M:\Bauamt\Sitzungen\Oktober 2016\GR\TVSG - Auftragsvergabe.doc	Datum: 18. Oktober 2016
☐ Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss ☐ Bau- und Umweltausschuss ☒ Gemeinderat	10. Oktober 2016 20. Oktober 2016
Zu Vorlage 2016/418 <u>Neukonzeption Kinderhaus Burg, Errichtung einer provisorischen Containeranlage während der Bauphase – Auftragsvergabe Containeranlage</u>	
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt den Auftrag an den preiswertesten Bieter gemäß nachfolgender Firmenaufstellung zu vergeben: a) Containerkombination Kindergartenpavillon – Öffentl. Ausschreibung Fa. FAGSI, Morsbach-Lichtenberg, – 176.618,61 €	
Beratungsergebnis: ☐ einstimmig ☐ mit Stimmen Ja Nein Enthaltungen ☐ lt. Beschlussvorlage ☐ abweichender Beschluss	

Sachverhalt:

Das geprüfte Submissionsergebnis zur provisorischen Containeranlage liegt vor und lautet wie folgt:

I. Containerkombination Kindergartenpavillon – Öffentl. Ausschreibung

(23 Angebotsanforderungen, 17 Angebote, 14 gültige)

1. Rang – Fa. FAGSI, Morsbach-Lichtenberg, – 176.618,61 €

2. Rang – 183.500,01 €

3. Rang – 204.203,41 €

4. Rang – 209.737,50 €

5. Rang – 226.100,00 €

6. Rang – 231.911,60 €

7. Rang – 254.957,50 €

8. Rang – 287.165,23 €

9. Rang – 306.548,76 €

10. Rang – 331.420,95 €

11. Rang – 377.967,31 €

12. Rang – 392.509,73 €

13. Rang – 396.060,13 €

14. Rang – 899.902,88 €

Die Mietkosten für die Containeranlage (Mietpreis für 20. Monate) bewegen sich mit 176.618,61 € innerhalb des Kostenansatzes der Preisanfrage vom Juli 2016. Hier wurden Mietkosten in Höhe von ca. 194.475,75 € ermittelt.

Die geprüfte Vergabesumme ist in der Vergabeempfehlung des Büro Böwer Eith Murken Vogelsang eingearbeitet. Siehe Anlage.

Anlage

Vergabeempfehlung, Büro Böwer Eith Murken Vogelsang, Stand 13.10.2016

Mietcontaineranlage Kiga Burg Kirchgarten

Container Kombination Kindergartenpavillon (öffentl. Ausschreibung)

Vergabe / Projekt- Nr.:601.700.1

Vergabeempfehlung :

17 Angebote sind bei der Submission eingegangen.

3 Angebote wurden ausgeschlossen da Nebenangebote nur im Zusammenhang mit einem Hauptangebot zugelassen waren.

(falls nicht bei den einzelnen Bietern vermerkt, trifft nachfolgendes für alle Bieter zu.)

Die restlichen Angebote sind vollständig.

Sämtl. Angebote sind rechtsgültig unterschrieben.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergab sich folgende Biiterrangfolge:

1. Firma

**FAGSI Vertriebs- und
Vermietungs-GmbH**

Gewerbepark. Stippe 1

0-51597 Morsbach-Lichtenberg

Ansprechpartner Richard Wörz

Telefon +49 (8142)65246-16

Telefax +49 (8142)65246-10

E-Mail Richard.Woerz@fagsi.com

Geprüfte Angebotssumme

Netto 148.419,00 €.

Brutto 176.618,61 €.

Auftragssumme

Netto 148.419,00 €.

Brutto 176.618,61 €.

Bieter 2 bis 14 Bieter siehe Vergabevermerk fachliche Prüfung und Preisspiegel.

Wir empfehlen die Firma FAGSI mit den Containerbauarbeiten zu beauftragen.

****Dokument elektronisch erstellt**
und ist ohne Unterschrift gültig**

Aufgestellt:

Freiburg, den 13.10.2016

Rainer Buff
BEMV Architekten