

Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
Bauherr: Gemeinde Kirchzarten



ÜBERSICHT / ZUORDNUNG ÄNDERUNGSANTRÄGE zum GR-Entscheid 19.04.2016

										altes Budget =	5.830.000,00 €
Nr.	Inhalt	VE	Termin	Verwaltung	Mediathek	Gebäude 3	Anbindg. Innerort	BNK	gesamt	Vorschlag BA + Empfehlung Verw. + Planungsteam	Entscheid GR
				excl. BNK	excl. BNK	excl. BNK	excl. BNK		incl. BNK		
genehmigte Juli / September 2015				55.600,00 €	78.800,00 €	1.900,00 €	0,00 €	brutto	142.800,00 €	104.900,00 €	131.300,00 €
										altes Budget Juli 2015 =	5.961.300,00 €
genehmigter Betrag November 2015				139.950,00 €	95.150,00 €	15.400,00 €	0,00 €	brutto	280.500,00 €	280.500,00 €	154.400,00 €
ergibt Summe Änderungsanträge Gesamt				195.550,00 €	173.950,00 €	17.300,00 €	0,00 €	brutto	423.300,00 €	385.400,00 €	285.700,00 €
										damit aktuelles Budget seit November 2015 =	6.115.700,00 €

Neu eingereichte Änderungsanträge April 2016											
ÄA5b	Netz + Mehrkosten Stahlkonstruktion	612M + 733M	"		5.000,00 €			8%	5.400,00 €	nein	nein
ÄA13b	Bruchsteinmauerwerk: Bausubstanz + Prüfstatiker	313V+M + 739V+M	"	noch offen				8%	?????	ja	ja
ÄA22a	Anschaffung Zippel-Archive	600G	"	noch offen				8%	?????	ja	ja
ÄA22b	Verstärkung Decken wg Zippel-Archive	313G	"	0,00 €		5.000,00 €		8%	5.400,00 €	ja	ja
ÄA26	Pflasterung Vorbereich Fam. Reiß	500MVGF	"	1.080,00 €	2.400,00 €	1.320,00 €	1.200,00 €	8%	6.500,00 €	ja	ja
ÄA27	Verschattung Mediathek	326M	"		6.000,00 €			8%	6.500,00 €	ja	ja
ÄA28	Änderung Dachflächenfenster Mediathek	332M	"		kostenneutral				-/-	ja	ja
Summe neue Änderungsanträge April 2016				1.080,00 €	13.400,00 €	6.320,00 €	1.200,00 €	brutto	23.800,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
ergibt Summe Änderungsanträge Gesamt				30.080,00 €	13.400,00 €	6.320,00 €	1.200,00 €	brutto	23.800,00 €	18.400,00 €	304.100,00 €
										damit neues Budget April 2016 ?? =	6.134.100,00 €